

Verbale di visita in cantiere n.01

Data: 12.II.2018

Luogo: Roncaglia, Corna Imagna - BG

Cantiere: Intervento di recupero conservativo di una stalletta in loc. Roncaglia

Redattore del verbale: Mauro Bugada

Presenti:

Nome e cognome	Titolo	Firma
Arch. Mauro Bugada	Progetto e DL architettura	
Pietro Invernizzi	Impresa esecutrice	

Per presa visione:

Nome e cognome	Titolo	Firma
Giorgio Locatelli	Committente	
Ing. Gianangelo Bramati	Progetto e DL strutture	
Ing. Simone Belotti	CSP-CSE	

Rif.	Descrizione
1	<p data-bbox="311 392 1228 515">In corso le attività di approntamento cantiere, con montaggio del ponteggio, realizzazione delle opere di recinzione e fornitura energia elettrica, attrezzature e materiali.</p>  <p>The table contains three photographs illustrating the construction progress. The top photo shows a stone building with a gabled roof, a large dark window opening, and a person standing near a doorway. Scaffolding is visible on the right side, and a pile of wood is in the foreground. The middle photo shows a different angle of the building, with extensive scaffolding covering the facade and a black tarp at the base. The bottom photo shows a wider view of the building, which is almost entirely encased in scaffolding, with a black tarp covering the ground level.</p>

2	<p>Rimozione dei materiali giacenti all'interno dell'edificio, e demolizione dell'assito del primo solaio e rimozione della pavimentazione interna del piano terra con accatastamento dei materiali di recupero</p>  A photograph showing the interior of a building under renovation. The walls are made of rough-hewn stone and are partially covered with a reddish-brown plaster. Two horizontal metal beams are visible, supporting the structure above. The floor is dirt and debris.
3	<p>Demolizione della scala esterna in pietra ed accatastamento in cantiere del materiale di recupero</p>  A photograph of an exterior stone doorway. The doorway is arched and has a dark interior. To the left of the doorway, there is a large pile of rubble and debris from the demolition of an external stone staircase. The surrounding walls are made of rough stone.
4	<p>Viene esaminato con l'impresa lo stato conservativo delle murature con particolare rilievo sulla parete di ingresso verso est. Seguiranno indicazioni tecniche operative da parte della DL strutture.</p>

Il direttore lavori

Mauro Bugada

Mauro Bugada

via Brigata Lupi 27/c - 24038 S.Omobono Terme BG

m +39 3476834634

info@maurobugada.it

www.maurobugada.it