

Verbale di visita in cantiere n.03

Data: 15.II.2018

Luogo: Roncaglia, Corna Imagna - BG

Cantiere: Intervento di recupero conservativo di una stalletta in loc. Roncaglia

Redattore del verbale: Mauro Bugada

Presenti:

Nome e cognome	Titolo	Firma
Arch. Mauro Bugada	Progetto e DL architettura	
Pietro Invernizzi	Impresa esecutrice	

Per presa visione:

Nome e cognome	Titolo	Firma
Giorgio Locatelli	Committente	
Ing. Gianangelo Bramati	Progetto e DL strutture	
Ing. Simone Belotti	CSP-CSE	

Rif.	Descrizione
1	<p>In corso le attività di realizzazione del cordolo di fondazione interno e del vespaio areato con muricci e tavelloni</p> 
2	<p>Si prendono in analisi le murature interne al piano terra: si evidenziano con l'impresa le varie differenze di tessitura e composizione dell'apparato murario, le aperture chiuse in epoche passate, la disomogeneità tra le diverse porzioni (disposizione delle pietre regolare in prossimità delle aperture, irregolare nelle restanti parti). La DL intende procedere senza mascherare la disomogeneità delle pareti, ma rendendo questa valore aggiunto quale documento storico dell'esistente: si procederà quindi con la rimozione degli intonaci di cemento presenti, il consolidamento delle pietre instabili e, previa campionatura di circa 1mq localizzata in area specifica, la sigillatura con malta compatta di pura calce idraulica naturale miscelata con inerte autoctono a riproduzione delle esistenti, come da progetto esecutivo. La stuccatura sarà più evidente nelle parti con tessitura più irregolare e meno evidente nelle parti con tessitura regolare.</p>

mauro bugada _ studio di architettura e design



Il direttore lavori

Mauro Bugada